

Přístavba halových objektů firmy PLASTSVAR s.r.o., Nová Ves

Z důvodu rozšíření výroby již stávající skladovací a výrobní prostory nestačily našim potřebám. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření těchto kapacit.

Projekční práce provedl projektant pan Jiří PAZDERSKÝ. Tyto práce vyústily ve vydání souhlasu se stavbou. Po celou dobu byl pan PAZDERSKÝ ochoten konzultovat různé zádrhly, které během stavby nastaly.

Společnost PLASTSVAR s.r.o. si za hlavního dodavatele zvolila firmu IZOHAL s.r.o. Jako subdodavatele si tato firma nasmlouvala společnost KOVOGOLD s.r.o., která provedla výstavbu ocelové konstrukce a opláštění.

Po terénních úpravách a betonáži základů byla stavba předána firmě IZOHAL s.r.o.. V první fázi bylo potřeba rozebrat původní štít haly. Na stávající sloupy se musely navařit nové spojovací díly pro provázání s novou konstrukcí. Došlo k napojení nových sloupů, a tím k rozšíření celé haly. V dalším kroku došlo k zabetonování patek pod sloupy.

V momentě, kdy byla stavba ukotvena, došlo k montáži střešních panelů a posléze také stěnových. Po osazení oken a vrat byla stavba připravena k finálním úpravám klempířských prvků.

V průběhu celé akce se samozřejmě vyskytly problémy, které se vzhledem ke složitosti stavby daly očekávat. Vše se řešilo na linii projektant – zhotovitel – investor.

Vše se podařilo dokončit ke spokojenosti všech, haly se podařilo dokončit s mírným zpožděním



za investora
Jednatel Bc. David Jelínek